

Lyon le 11 octobre 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69005 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 15

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 10 octobre 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	X			
MAITRISE D'ŒUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. GIRARD	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com			X	

Et, pour le Conseil Syndical, la copropriétaire suivante :
 Madame MOLLET

ACCES : L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Nous rappelons que l'accès au toiture terrasses est interdit pour des raisons évidentes de sécurité.

Entreprise LEDI ETANCHEITE


- Les compagnons ont déplacé les matériaux en toiture afin de faciliter leur grutage.
- Le gravier a été livré et mis en place.
- L'opération de grutage pour l'évacuation des déblais et l'approvisionnement des bandeaux de rives est décaler mardi 16 octobre.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.

Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.



L'entreprise LEDI ETANCHEITE se chargera de déposer les protections et de bien nettoyer le palier avant chaque Week-End.

Nous rappelons que l'avancement du chantier est soumis aux conditions météorologiques.

BATIMENT A


- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Arrachage de l'étanchéité et de l'isolation existante réalisé à 100 %.
- Préparations des fonds existants réalisés à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.
- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %.

BATIMENT B

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes réalisée à 100 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.
- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %. Les paraboles ont été remontées par le gardien.

BATIMENT C

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes réalisée à 100 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 100 %.



- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.
- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %.

BATIMENT D

- Grattage et mise en sac des graviers encore incrustés dans le bitume réalisés à 100 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.
- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %.

BATIMENT E

- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place de pare-vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare-vapeur réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.



- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %.

BATIMENT F

- Dépose des moellons tenant compte d'acrotères sur la toiture et ce malgré leur non scellement à la structure de l'immeuble réalisée à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Une protection complémentaire pour l'ancrage a été réalisée compte tenu de la fin de la ligne de vie sur cette toiture.
- Grattage et mise en sacs des gravillons encore incrustés dans le bitume réalisés à 100 %.
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place de pare-vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des équerrres de renforts sur le pare-vapeur réalisée à 100 %.
- Pose de l'isolant réalisée à 100 %.
- Pose de l'écran d'indépendance réalisée à 100 %.
- Pose de l'étanchéité monocouche soudée aux joints réalisée à 100 %.
- Pose soudée des couvre-joints réalisée à 100 %.
- Rebouchage des engravures réalisé à 100 %.
- Equerres de renfort sur l'étanchéité réalisées à 100 %.
- Exécution des relevés d'étanchéité alu réalisée à 100 %.
- Mise en place des solins réalisée à 100 %. Les paraboles ont été remontées par le gardien.

Le mardi 16 octobre, grutage pour l'évacuation des déblais et l'approvisionnement des bandeaux de rives.

A partir du mercredi 17 octobre, mise en place des bandeaux de rives.

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN

- RAS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)

CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN – Monsieur DE VENDIN

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent compte rendu sera accepté sans réserve.

