

Lyon le 31 mai 2018

IMMEUBLE 10 avenue de Menival 69009 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 1

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 31 mai 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	Х			
MAITRISE D'OEUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	Х			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHHEITE	M. MOLARD	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	х			

et les copropriétaires suivants :

Madame GOULON Madame MALAGUTI Madame MOLLET Monsieur GAGNEUX

ACCES: L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Les toitures terrasses doivent rester inaccessibles au Public en dehors des réunions de chantier pour des raisons évidentes de sécurité.

Entreprise LEDI ETANCHEITE

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.

Les constats d'huissier ont été réalisés pour l'ensemble des toitures terrasses. Nous transmettre le constat dès réception.



www.cabinet-tamburini.fr

Page 2/9

Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.

Le pompage du gravillon a été réalisé sur l'ensemble de la toiture terrasses.

Un 1ère approvisionnement de matériel et matériaux a été réalisé sur les terrasses à savoir une palette contenant des équerres de renfort pour pare vapeur et les cornières de rives qui serviront à l'installation des sécurités périphériques et des bandeaux de finitions en rive.

Bien prévenir au minimum 48 heures à l'avance, par affichage dans les allées, de la date du prochain grutage et mettre plus de panneaux d'interdiction de stationner que pour l'approvisionnement précédemment.

Le pare vapeur que nous allons mettre en place sur la toiture terrasse étant un pare vapeur spécifique, compte tenu de la présence des planchers chauffants, et le fournisseur de l'entreprise est en rupture de stock. Une livraison doit être programmée sous quinzaine. Toutefois cela ne nous empêche pas de démarrer les travaux.

La rupture de stock est terminée, la livraison et l'approvisionnement à la grue auront lieu le mercredi 6 juin.

BATIMENT A

- 3 compagnons sur place.
- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs en cours, 25 % réalisés.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive est en cours, 5 % réalisés.

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN RAS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 6 JUIN 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)

CONVOQUEES: Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail : Régie DE VENDIN –Madame CHIZALLET Entreprise LEDI ETANCHEITE

 $\ensuremath{\mathsf{NB}}$: Sans remarque sous huitaine, le présent planning sera accepté sans réserve.



DOSSIER PHOTOS



























