

Lyon le 7 juin 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69005 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 2

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 6 juin 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	X			
MAITRISE D'OEUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. CHANTEMESSE	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	X			

et les copropriétaires suivants :

Madame GOULON
Madame MALAGUTI
Monsieur GAGNEUX

ACCES : L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Les toitures terrasses doivent rester inaccessibles au Public en dehors des réunions de chantier pour des raisons évidentes de sécurité.


Entreprise LEDI ETANCHEITE

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

ATTENTION : Exceptionnellement l'accès se fera par l'allée B le mercredi 6 juin en raison du grutage. Bien nettoyer en fin de journée.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.



Les constats d'huissier ont été réalisés pour l'ensemble des toitures terrasses. Nous transmettre le constat dès réception.

Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.

Le pompage du gravillon a été réalisé sur l'ensemble de la toiture terrasses.

Un 1^{ère} approvisionnement de matériel et matériaux a été réalisé sur les terrasses à savoir une palette contenant des équerres de renfort pour pare vapeur et les cornières de rives qui serviront à l'installation des sécurités périphériques et des bandeaux de finitions en rive.

Le grutage pour l'approvisionnement du pare vapeur est en cours.

BATIMENT A

- ☐ 4 compagnons sur place.
- ☐ Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 75 %.
- ☐ L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 60 %.
- ☐ Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 60 %, en cours. Bien mettre en place des lisses hautes sur les filets pour rigidifier l'ensemble.
- ☐ L'arrachage se poursuivra à l'avancement en fonction de la météo.

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN

☐ RAS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 13 JUIN 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)


CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN –Madame CHIZALLET

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent compte rendu sera accepté sans réserve.



DOSSIER PHOTOS

