

Lyon le 14 juin 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69005 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 3

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 13 juin 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	X			
MAITRISE D'ŒUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. CHANTEMESSE	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	X			

et les copropriétaires suivants :

Madame GOULON
 Madame MALAGUTI
 Monsieur GAGNEUX

ACCES : L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Les toitures terrasses doivent rester inaccessibles au Public en dehors des réunions de chantier pour des raisons évidentes de sécurité.


Entreprise LEDI ETANCHEITE

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.

Les constats d'huissier ont été réalisés pour l'ensemble des toitures terrasses et nous ont été transmis.



Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.

Le pompage du gravillon a été réalisé sur l'ensemble de la toiture terrasses.

Un 1^{ère} approvisionnement de matériel et matériaux a été réalisé sur les terrasses à savoir une palette contenant des équerres de renfort pour pare vapeur et les cornières de rives qui serviront à l'installation des sécurités périphériques et des bandeaux de finitions en rive.

Le grutage pour l'approvisionnement du pare vapeur a été réalisé, tout s'est bien déroulé.

Nous rappelons que l'avancement du chantier est soumis aux conditions météorologiques.



Compte tenu de la hauteur importante, il est important de bien filmer les déchets stockés sur les toits afin d'éviter de nouvelles chutes d'isolant.

BATIMENT A

- 3 compagnons sur place.
- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %, en cours. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Arrachage de l'étanchéité et de l'isolation existante réalisé à 100 %.
- Préparations des fonds existants réalisés à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.

BATIMENT B

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes réalisée à 60 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 60 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 60 %. Les lisses hautes sur les filets pour rigidifier l'ensemble ont été installées à 60 %.
- Préparations des fonds existants en cours.

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN

- RAS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 20 JUIN 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)

CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN –Madame CHIZALLET

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent compte rendu sera accepté sans réserve.



DOSSIER PHOTOS

