

Lyon le 21 juin 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69005 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 4

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 20 juin 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	X			
MAITRISE D'OEUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. CHANTEMESSE	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	X			

Et, pour le Conseil Syndical, les copropriétaires suivants :
 Madame GOULON
 Madame MALAGUTI

ACCES : L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Les toitures terrasses doivent rester inaccessibles au Public en dehors des réunions de chantier pour des raisons évidentes de sécurité.

Entreprise LEDI ETANCHEITE


☒ 3 compagnons sur place.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.

Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.



Conformément à nos échanges de ce jour, une cabane de chantier sera installée sur une place de stationnement dans la copropriété au plus près de l'allée F, soit près de la chaufferie, soit sur la place dans le virage en fonction de la disponibilité.

Nous rappelons que l'avancement du chantier est soumis aux conditions météorologiques.



Compte tenu de la hauteur importante, il est important de bien filmer les déchets stockés sur les toits afin d'éviter de nouvelles chutes d'isolant.

BATIMENT A

- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %, en cours. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Arrachage de l'étanchéité et de l'isolation existante réalisé à 100 %.
- Préparations des fonds existants réalisés à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation en cours, 50 % réalisés.

BATIMENT B

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes réalisée à 100 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Bien installer les lisses hautes sur les filets pour rigidifier l'ensemble
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur en cours, réalisée à 60 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur en cours, réalisée à 60 %.
- Bien arracher les relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation réalisée à 50 %.

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN

- RAS.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 27 JUIN 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)

CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN –Madame CHIZALLET

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent compte rendu sera accepté sans réserve.



DOSSIER PHOTOS



