

Lyon le 25 avril 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69009 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Planning d'exécution des travaux établi suite à la réunion du mardi 24 avril 2018 à 14 heures sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	Mme CHIZALLET	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com	X			
MAITRISE D'OEUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. GACOGNE	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	X			

Le démarrage des travaux étant prévu début mai, l'entreprise LEDI ETANCHEITE est dans l'attente de la liste des occupants des appartements du dernier étage pour chaque bâtiment pour réaliser les constats d'huissiers afin de pouvoir commencer les travaux.

INSTALLATION DE CHANTIER

Les compagnons arrivent directement changés depuis les locaux de l'entreprise LEDI ETANCHEITE;
 Concernant les WC, les compagnons iront au café du coin, l'entreprise leur rembourse les frais.

Les travaux de mise en sécurité préparatoires au pompage du gravier seront réalisés à partir de début mai 2018.
Un affichage a été réalisé par l'entreprise.

Un affichage sera réalisé à l'avancement pour prévenir les occupants des différentes interventions.

Le pompage du gravier sera réalisé dans la semaine du 21 mai sous réserve de la réalisation du constat d'huissier

Les travaux démarreront dans la foulée sur le bâtiment N° A.

L'accès à la toiture se fera par l'allée D. Des protections seront mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.



PLANNING DES TRAVAUX (Planning établi hors intempéries. Les dates d'intervention seront précisées après chaque rendez-vous de chantier sur les comptes rendus qui suivront.)

ADRESSE DU CHANTIER	10 AVENUE DE MENIVAL 69009 LYON
MAITRE D'OUVRAGE	DE VENDIN

TRAVAUX : REFECTION DES TOITURES TERRASSES

Phase du projet

Début


Fin

entreprise

type travaux

TRAVAUX PARTIES COMMUNES

TRAVAUX PREPARATOIRES	14/05/2018	18/05/2018	LEDI ETANCHEITE	Montage des matériaux. Mise en place des sécurités.
POMPAGE GRAVIER	21/05/2018	25/05/2018	LEDI ETANCHEITE	Pompage du gravier sur toutes les toitures terrasses
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N°4 A	28/05/2018	15/06/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4B	18/06/2018	06/07/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition



TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4C	09/07/2018	27/07/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4D	30/07/2018	17/08/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4E	27/08/2018	14/09/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4F	17/09/2018	05/10/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
GRAVILLON + REPLI DE CHANTIER	08/10/2018	12/10/2018	LEDI ETANCHEITE	Mise en place des nouveaux gravillons Repli de chantier.



MAI							JUIN							JUILLET							AOÛT							SEPTEMBRE							OCTOBRE							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D								
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1			1	2	3	4	5					1	2	1	2	3	4	5	6	7		
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					
														30	31																											

(Planning établi hors intempéries. Les dates d'intervention seront précisées après chaque rendez-vous de chantier sur les comptes rendus qui suivront.)



Administration d'Immeubles DE VENDIN - Madame CHIZALLET

- ☐ Merci de transmettre **d'urgence** à l'entreprise LEDI ETANCHEITE les coordonnées des occupants du dernier étage pour chaque bâtiment pour réalisation du constat d'huissier.
- ☐ Merci de nous transmettre les coordonnées des gardiens.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

A DEFINIR

CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE

Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN –Madame CHIZALLET

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent planning sera accepté sans réserve.

