

Lyon le 27 juin 2018

IMMEUBLE
10 avenue de Menival
69005 LYON

REFECTION TOITURES TERRASSES BATIMENT 4A à 4F

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 5

Compte rendu de chantier établi suite à la réunion du mercredi 27 juin 2018 à 8 heures 30 sur place en présence de :

DESIGNATION	REPRESENTANT	ADRESSE	TELEPHONE	MAIL	PRES.	ABS	EXC	NC
MAITRE D'OUVRAGE								
DE VENDIN	M. DE VENDIN	10 rue Roger Salengro 69009 LYON	04.78.37.71.41	syndic2@regiedevendin.com syndic@regiedevendin.com			X	
MAITRISE D'ŒUVRE								
Cabinet TAMBURINI	M. REVOL	5 rue Pizay 69001 LYON	04.72.27.04.94	contact@cabinet-tamburini.fr	X			
ENTREPRISES								
LEDI ETANCHEITE	M. CHANTEMESSE	18 rue Louis Saillant 69120 VAULX EN VELIN	04.72.34.88.24	travaux@ledi-etancheite.com	X			

Et, pour le Conseil Syndical, la copropriétaire suivante :
 Madame GOULON

ACCES : L'accès à la toiture terrasse se fait par le bâtiment F - Code allée 2873

Les toitures terrasses doivent rester inaccessibles au Public en dehors des réunions de chantier pour des raisons évidentes de sécurité.

Entreprise LEDI ETANCHEITE

- 3 compagnons sur place.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'accès à la toiture se fait par l'allée F. Des protections ont été mises en place dans les Parties Communes et l'ascenseur.

La ligne de vie présente sur l'ensemble de la toiture a été vérifiée.

Nous rappelons que l'ascenseur n'a pas vocation à être utilisé pour monter des matériaux.



Compte tenu du passage régulier des compagnons avec quelques salissures sur les chaussures, un polyane a été mis pour protéger les Parties Communes, que ce soit dans l'ascenseur, en sortie de l'échelle ou en bas dans le hall. Celui-ci est entretenu régulièrement. Toutefois il conviendra que celui-ci soit laissé en place afin d'éviter les dégradations et les salissures.

La base de vie a été installée à côté de la chaufferie.

Nous rappelons que l'avancement du chantier est soumis aux conditions météorologiques.



Compte tenu de la hauteur importante, il est important de bien filmer les déchets stockés sur les toits afin d'éviter de nouvelles chutes d'isolant.

BATIMENT A

- Dépose des moellons pare gravier et mise en sacs réalisées à 100 %.
- L'arrachage des bandes de rives, de l'étanchéité et de l'isolation en rive réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. Les lisses hautes sur les filets ont été installées pour rigidifier l'ensemble.
- Arrachage de l'étanchéité et de l'isolation existante réalisé à 100 %.
- Préparations des fonds existants réalisés à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation, 50 % réalisés.

BATIMENT B

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes réalisée à 100 %.
- Arrachage des bandes de rives réalisé à 100 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 100 %. **Bien installer les lisses hautes sur les filets pour rigidifier l'ensemble.**
- Préparations des fonds existants réalisées à 100 %.
- Mise en place du pare vapeur réalisée à 100 %.
- Arrachage des relevés d'étanchéité sur les souches de cheminées et en périphérie réalisé à 100 %.
- Mise en place des équerres de renforts sur le pare vapeur réalisée à 100 %.
- Mise en place des cornières métalliques de joints de dilatation réalisée à 50 %.

BATIMENT C

- Dépose de l'étanchéité et de l'isolation existantes en cours, réalisée à 70 %.
- Arrachage des bandes de rives, en cours réalisé à 70 %.
- Mise en place des bandeaux de rives et de la sécurité périphérique réalisée à 90 %. **Bien installer les lisses hautes sur les filets pour rigidifier l'ensemble.**

Administration d'Immeubles DE VENDIN - Monsieur DE VENDIN

- RAS.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

MERCREDI 4 JUILLET 2018 à 8 HEURES 30

(Présence de M. REVOL à partir de 8 HEURES)

CONVOQUEES : Entreprise LEDI ETANCHEITE


Diffusion par mail :

Régie DE VENDIN – Monsieur DE VENDIN

Entreprise LEDI ETANCHEITE

NB : Sans remarque sous huitaine, le présent compte rendu sera accepté sans réserve.

DOSSIER PHOTOS



5 rue Pizay 69001 LYON T / 04 72 27 04 94 F / 04 78 08 56 86 M / contact@cabinet-tamburini.fr

RCS Lyon 448 228 320 / Siret 448 228 320 00025 / Code APE 7490A / N° TVA Intracommunautaire FR 65 448 228 320

Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 38 000 €

www.cabinet-tamburini.fr

